

Opstookprotocol voor vloerverwarming

Opdrachtgever:.....

Project:.....

Ruimte:..... Etage:.....

Type bouwvloer:..... Type vloerverwarming: A1 A2 A3

De aanwezige bouwvloer is gem. mm dik. Op is het plaatsen van de afwerkvloer voltooid. Na de afbindtijd (variërend van 7 tot 21 dagen) kon het opstoken op beginnen.

- 1) Dag 1: Opwarmen tot + 20°C watertemperatuur, geen nachtelijke afkoeling.
Dag 2: Opwarmen tot + 30°C watertemperatuur, geen nachtelijke afkoeling.
Dag 3: Opwarmen tot + 40°C watertemperatuur, geen nachtelijke afkoeling.
Dag 4: Opwarmen tot + 50°C of de maximale watertemperatuur.
Dag 5 t/m 15: De vloerverwarming op de maximale temperatuur laten lopen, zonder nachtelijke afkoeling.
Dag 16: Verlagen tot + 40°C watertemperatuur, zonder nachtelijke afkoeling.
Dag 17: Verlagen tot + 30°C watertemperatuur, zonder nachtelijke afkoeling.
Dag 18: Verlagen tot + 20°C watertemperatuur, zonder nachtelijke afkoeling.
Dag 19: **Vocht meten, bij anhydriet < 0,3 CM %, bij zand-cement < 1,8 CM %**
- 2) Bij verwarmings type A3 (leidingen in het midden van de afwerkvloer), na de 18^e dag 5 dagen wachten en stappen 1 t/m 5 en 6 t/m 19 herhalen. Dit i.v.m. restvocht onder de leidingen.
- 3) Wanneer de vloer droog is bevonden, kan men beginnen met leggen. Een vloer temperatuur van ca. 18°C is aanbevolen, (Dit komt meestal overeen met een watertemperatuur van ca 25°C) evenals een RH van <65%.
- 4) Indien gewenste vochtpercentage in de vloer niet bereikt is, dan de vloer opstoken tot 40°C watertemperatuur totdat vloer droog is. Uiteraard wederom een vochtmeting doen.
- 5) Wanneer er niet direct na het doorlopen van het protocol gelijmd gaat worden, dan de vloerverwarming minstens twee dagen voor het leggen nog opstoken tot 40°C en hierna wederom een vochtmeting doen.
- 6) Tijdens het opstoken en afkoelen de ruimte steeds kortstondig ventileren.
- 7) De bouwvloer moet vrij zijn van bouwmaterialen en andere afdekmaterialen.
- 8) Bovenstaande geldt voor vloeren t/m 70 mm dik.

Plaats/ Datum:.....

Naam opdrachtgever:.....

Naam vertegenwoordiger parketbedrijf:.....